



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

## CUSCO – PERU

### GERENCIA GENERAL DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE ESPINAR



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**NOMBRE DEL SERVICIO:** SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: DISTRITO DE ALTO PICHIGUA: CODIGO DE RUTA CU-1755, TRAMO 1: EMP. CU-1755 (DIQUE) – SECTOR CHIPTA.

**CONTRATISTA EJECUTOR:** RONALD DONATO RODRIGUEZ FLORES.

**CONTRATISTA INSPECTOR:** PABLO OLIVERA BACA

**MONTO CONTRATADO DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN:** S/. 681,904.00 Soles

**MONTO CONTRATADO DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN:** S/. 30,400.00 Soles

**PLAZO DE EJECUCIÓN:**

FASE	DESCRIPCIÓN	UND.	PLAZO (d.c.)	MONTO
I	Plan de Trabajo (1%)	GLB	20 d.c.	S/. 6,819.040
II	Mantenimiento Periódico (83%)	GLB	52 d.c.	S/. 565,980.320
III	Mantenimiento Rutinario (15%)	GLB	360 d.c.	S/. 102,285.600
	Inventario de Condición Vial (1%)	GLB	5 d.c.	S/. 6,819.040
<b>TOTAL</b>			<b>437d.c.</b>	<b>S/.681,904.000</b>

FASE I:	ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO	ESTADO	FASE CONCLUIDA
FASE II:	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	ESTADO	FASE CONCLUIDA
Avance Físico			
Mes	Avance físico mensual (S/.)	Avance físico acumulado (%)	Avance financiero
			Avance financiero mensual (S/.)
			Avance financiero mensual (%)
			Avance financiero acumulado (%)
Diciembre-2020	S/. 338,760.08	59.85%	59.85%
Diciembre-2020	-	-	-



Descripción de fotografía N° 01: Ejecución de la fase II – mantenimiento periódico.

Descripción de fotografía N° 02: Ejecución de la fase II – mantenimiento periódico.

CONSEJO DEPARTAMENTAL CUSCO  
Ing. *Jose Juan Choque Usca*  
INGENIERO CIVIL  
C.O. 20.000